



OBRA: CONSTRUÇÃO DE TÚMULOS - CEMITÉRIO MUNICIPAL

LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL - ESTRADA DA USINA, VILA MORENA - POSSE/GO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE - GOIÁS

TABELA: GOINFRA - NOV/20

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ORÇAMENTO GLOBAL

Nº ORDEM	DESCRIÇÃO	Valor com BDI	PESO	30 DIAS	60 DIAS	ACUMULADO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.523,65	2,49%	4.523,65		4.523,65
	Porcentagem (%)	100,00%		100,00%		100,00%
2.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	9.911,39	5,45%	4.955,70	4.955,70	9.911,39
	Porcentagem (%)	100,00%		50,00%	50,00%	100,00%
3.0	SERVIÇOS DE TERRA	2.192,82	1,21%	2.192,82		2.192,82
	Porcentagem (%)			100,00%		100,00%
4.0	FUNDAÇÕES	8.224,55	4,52%	8.224,55		8.224,55
	Porcentagem (%)	100,00%		100,00%		100,00%
5.0	ESTRUTURA	69.311,53	38,13%	41.586,92	27.724,61	69.311,53
	Porcentagem (%)	100,00%		60,00%	40,00%	100,00%
6.0	ALVENARIA	26.207,90	14,42%	10.483,16	15.724,74	26.207,90
	Porcentagem (%)			40,00%	60,00%	100,00%
7.0	ACABAMENTO	35.428,26	19,49%	10.628,48	24.799,78	35.428,26
	Porcentagem (%)	100,00%		30,00%	70,00%	100,00%
8.0	LAJE COBERTURA E FECHAMENTO MÓVEL	25.958,97	14,28%		25.958,97	25.958,97
	Porcentagem (%)				100,00%	100,00%
	TOTAL PARCELAS - R\$	181.759,07	100,00%	82.595,27	99.163,80	181.759,07
	Porcentagem Parcial (%)	100,00%		45,44%	54,56%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	181.759,07	100,00%	82.595,27	181.759,07	181.759,07
	Porcentagem Acumulado (%)	100,00%		30 DIAS	60 DIAS	100,00%

Eng. Civil Osmar Prado dos Santos
CREA MG 159487/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE

