




**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 32484/2018/MS/CAIXA	<b>Nº SICONV</b> 870629/2018	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Posse	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> Reforma da Praça Mãe Loló	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Reforma da Praça Mãe Loló no Município de Posse-GO
---	---------------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	
<b>1.</b>	<b>Reforma da Praça Mãe Loló no Município d</b>	<b>366.910,59</b>	% Período:	22,33%	20,96%	51,12%	5,59%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	15.718,15	% Período:	22,33%	20,96%	51,12%	5,59%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.469,03	% Período:	100,00%												
1.3.	VEDAÇÃO	52.144,37	% Período:	16,62%	76,67%	6,72%										
1.4.	PAISAGISMO	8.875,59	% Período:		100,00%											
1.5.	ACABAMENTOS, REVESTIMENTOS E ILUM	4.786,67	% Período:				100,00%									
1.6.	PISOS	187.216,57	% Período:	22,58%	6,18%	67,56%	3,68%									
1.7.	COBERTURA	17.432,20	% Período:			92,59%	7,41%									
1.8.	FUNDAÇÃO	13.179,88	% Período:		100,00%											
1.9.	ESTRUTURA	11.296,41	% Período:			100,00%										
1.10.	ELÉTRICO	25.874,11	% Período:			78,33%	21,67%									
1.11.	HIDROSSANITÁRIO	1.851,88	% Período:			100,00%										
1.12.	SERVIÇOS FINAIS	1.065,73	% Período:				100,00%									
<b>Total: R\$ 366.910,59</b>																
				%:	22,33%	20,96%	51,12%	5,59%								
				Repassa:	81.651,49	76.649,63	186.964,95	20.448,22								
				Contrapartida:	267,09	250,73	611,59	66,89								
				Outros:	-	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>81.918,58</b>	<b>76.900,36</b>	<b>187.576,54</b>	<b>20.515,11</b>								
				%:	22,33%	43,29%	94,41%	100,00%								
				Repassa:	81.651,49	158.301,12	345.266,07	365.714,29								
				Contrapartida:	267,09	517,82	1.129,41	1.196,30								
				Outros:	-	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>81.918,58</b>	<b>158.818,94</b>	<b>346.395,48</b>	<b>366.910,59</b>								

Posse/GO  
Local  
quinta-feira, 26 de novembro de 2020  
Data

  
Responsável Técnico  
Nome: Jorge Danilo Ferreira Dourado  
CREA/CAU: 23092/D-DF  
ART/RRT: 1020190251853