

OBRA: REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM

LOCAL: AV. NESTOR BALDUINO COM RUA ALVORADA, CENTRO

PROPRIETÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POSSE

GOIÁS

NOV. / 2021

TABELA: GOINFRA - OBRAS CIVIS - JULHO/21 - DESONERADA (T148) E TABELA SINAPI

CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO						
Descrição	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	Total Geral
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.755,65 100,00%					R\$ 5.755,65
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 5.851,12 20,00%	R\$ 5.851,12 20,00%	R\$ 5.851,12 20,00%	R\$ 5.851,12 20,00%	R\$ 5.851,12 20,00%	R\$ 29.255,61
FUNDAÇÃO E OBRAS DE TERRA	R\$ 1.633,19 100,00%					R\$ 1.633,19
ESTRUTURA	R\$ 13.356,36 100,00%					R\$ 13.356,36
ALVENARIA	R\$ 40.098,33 100,00%					R\$ 40.098,33
COBERTURA		R\$ 27.813,57 100,00%				R\$ 27.813,57
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			R\$ 22.039,42 100,00%			R\$ 22.039,42
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		R\$ 14.933,97 70,00%		R\$ 6.400,27 30,00%		R\$ 21.334,24
REVESTIMENTO		R\$ 8.104,55 30,00%	R\$ 8.104,55 30,00%		R\$ 10.806,06 40,00%	R\$ 27.015,16
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ 4.763,91 15,00%		R\$ 11.115,80 35,00%	R\$ 15.879,71 50,00%	R\$ 31.759,42
PISOS			R\$ 29.223,18 60,00%	R\$ 19.482,12 40,00%		R\$ 48.705,31
INCÊNDIO				R\$ 10.660,91 45,00%	R\$ 13.030,01 55,00%	R\$ 23.690,92
ESQUADRIAS				R\$ 24.030,25 40,00%	R\$ 36.045,37 60,00%	R\$ 60.075,62
INSTALAÇÃO DE GASES			R\$ 26.836,83 60,00%	R\$ 8.945,61 20,00%	R\$ 8.945,61 20,00%	R\$ 44.728,06
DIVERSOS					R\$ 21.016,13 100,00%	R\$ 21.016,13
Total						R\$ 537.946,03
Total Simples	R\$ 66.694,66	R\$ 61.467,12	R\$ 92.055,10	R\$ 86.486,09	R\$ 111.574,01	
BDI	R\$ 19.081,34	R\$ 17.585,74	R\$ 26.336,97	R\$ 24.743,67	R\$ 31.921,32	R\$ 119.669,05
Total Acumulado	R\$ 85.776,00	R\$ 164.828,87	R\$ 283.220,94	R\$ 394.450,70	R\$ 537.946,03	