

2º TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º138/2018 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE POSSE E A EMPRESA UNIDA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POSSE, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ MF sob o nº 01.743.335/0001-62, situado na Avenida padre Trajano, nº 55, Centro, CEP 73.900.000, Posse-Go, representado pelo Senhor WILTON BARBOSA DE ANDRADE, brasileiro casado, portador do CPF MF sob o nº 457.272.791-00 e RG SSP GO sob nº 1.618.590, 2ª via e a Secretaria Municipal de Infraestrutura, através de seu representante legal Senhor Diogo Agnes Domingues Raposo, nomeado nos termos da Portaria nº 4 de Dois de Janeiro de 2017, brasileiro, casado, funcionário público municipal, inscrito no CPF MF-RF nº 532.482.011-34 e Registro Geral na SSP/GO 3552650-8426651 DGPC GO, residente e domiciliado na Rua José Balduino nº 658, Centro, CEP 73900-000, POSSE-GO, neste ato denominada CONTRATANTE; e

CONTRATADA: UNIDA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Avenida Miguel João, s/n, Qd. N, Lt 13, Sala 02, Bairro Batista, CEP: 75.123-495, Anápolis-GO, inscrita no CNPJ (MF) n.º11.275.861/0001-07, tendo como representante legal e responsável técnico o Senhor BRUNO FELIPE DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, engenheiro civil, CREA 24156/DGO, inscrito no CPF nº 881.257.421-15, Registro Geral 3841758 DGPC/GO, residente e domiciliado à Avenida Miguel João s/n, Qd. N, Lt 13, Sala 02, Bairro Batista, CEP: 75.123-495, Anápolis-GO, neste ato denominada CONTRATADA



Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato n.º138/2018, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

É objeto do presente, o acréscimo e supressão de serviços, no percentual de 18,61% (dezoito virgula sessenta e um por cento), visando acrescentar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial em outras ruas da cidade conforme projeto em anexo, com fulcro no art. 65, I, "b" e § 1º da Lei nº 8.666/93, nos termos a seguir expostos.

I – Os acréscimos e supressões de serviços estão descritos nas planilhas em anexo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO



A mudança ora avençada importará em um valor de R\$ 380.929,85 (trezentos e oitenta mil e novecentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos.), referente ao percentual de 18,61% sobre o valor global do contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito e encontra amparo legal no artigo 65, inciso I alínea “b”, combinada com o § 1º, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA -DA VIGENCIA


O presente termo aditivo terá vigência a partir do dia 19 de Outubro de 2018 até a finalização do contrato original.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS


Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.


Posse –GO , em 19 de Outubro de 2018.



MUNICÍPIO DE POSSE-GO
WILTON BARBOSA DE ANDRADE
CONTRATANTE




SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIOGO AGNES DOMINGUES RAPOSO
CONTRATANTE




UNIDA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ (MF) n.º11.275.861/0001-07
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:



NOME:
CPF: 011.238.101-41



NOME:
CPF: 342270.801-04.

QUADRO COMPARATIVO DE SERVIÇOS
PREVISÃO INICIAL E PREVISÃO FINAL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE-GO
CONTRATADA: UNIDA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPAMENTO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS DE POSSE-GO
CONTRATO: 138/2018
PROCESSO: 201700042000890

2º TERMO ADITIVO

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREVISÃO INICIAL (CONTRATO)	VALOR TOTAL	DIFERENÇAS		PREVISÃO FINAL (ADITIVO)	
						VALOR UNIT. CONTRATO (R\$)		VALOR TOTAL	NEGATIVAS (SUPRESSÃO)	POSITIVAS (ACRÉSCIMO)	DIVISÃO
1	ADMINISTRAÇÃO	42110	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2	UNID.	1,00	R\$ 97.596,68	R\$ 97.596,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.596,68
1.1	AGETOP	42110	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2	UNID.	1,00	R\$ 97.596,68	R\$ 97.596,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.596,68
2	CANTIERO DE OBRA	42210	CANTIERO DE OBRAS - TIPO A2	UNID.	1,00	R\$ 32.936,13	R\$ 32.936,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.936,13
2.1	AGETOP	42210	CANTIERO DE OBRAS - TIPO A2	UNID.	1,00	R\$ 32.936,13	R\$ 32.936,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.936,13
3	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	42310	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - TIPO A2	UNID.	1,00	R\$ 63.362,14	R\$ 63.362,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.362,14
3.1	AGETOP	42310	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - TIPO A2	UNID.	1,00	R\$ 63.362,14	R\$ 63.362,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.362,14
4	TERRAPLENAGEM - MAE BELA	44001	LIMPEZA (PAV.URB.)	M2	50.963,73	R\$ 0,13	R\$ 6.625,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.491,57	R\$ 62.437,31
4.1	AGETOP	44001	LIMPEZA (PAV.URB.)	M2	18.383,23	R\$ 1,93	R\$ 35.479,63	R\$ 12.465,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.924,42
4.2	AGETOP	44020	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE T. CAT. A (PAV.URB.)	M3	0,65	R\$ 20.910,92	R\$ 7.346,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.967,74
4.3	AGETOP	44021	TRANSPORTE DE MAT. DE T. CAT. A CAMINHÃO (PAV.URB.)	M3KM	32.110,88	R\$ 2,56	R\$ 668,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 261,24
4.4	AGETOP	44050	COMPACTAÇÃO A 95% DO P.N. (PAV.URB.)	M3	261,24	R\$ 3,15	R\$ 91,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,03
4.4	AGETOP	44051	COMPACTAÇÃO A 100% DO P.N. (PAV.URB.)	M3	29,03	R\$ 3,15	R\$ 91,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,03
4.5	AGETOP	44051	COMPACTAÇÃO A 100% DO P.N. (PAV.URB.)	M3	29,03	R\$ 3,15	R\$ 91,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,03
							SUBTOTAL	R\$ 63.376,64	R\$ 19.812,29	R\$ 1.491,57	R\$ 84.680,41
5	PAVIMENTAÇÃO - MAE BELA	40300	DESMANTAMENTO, LIMPEZA E EXPURGOS DE JAZIDA	M2	49.129,65	R\$ 0,31	R\$ 15.290,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.659,89	R\$ 60.968,02
5.1	AGETOP	40300	DESMANTAMENTO, LIMPEZA E EXPURGOS DE JAZIDA	M2	49.129,65	R\$ 0,26	R\$ 12.771,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.077,98	R\$ 60.968,02
5.2	AGETOP	40305	REGULAMENTAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO (PAV.URB.)	M2	50.963,72	R\$ 1,47	R\$ 74.916,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.966,18	R\$ 91.782,84
5.3	AGETOP	44052	ESC. E CARGA DE MAT. DE JAZ. - CI INDENIZADO (PAV.URB.)	M3	15.676,15	R\$ 8,41	R\$ 131.836,42	R\$ 13.689,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 148.525,85
5.4	AGETOP	44101	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.)	M3	15.676,15	R\$ 11,93	R\$ 180.746,00	R\$ 51.163,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 231,92
5.5	AGETOP	44150	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	M3KM	225.142,28	R\$ 0,65	R\$ 152.842,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.193,87	R\$ 236.579,03
5.6	AGETOP	44200	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (RBO) (PAV.URB.)	M2	46.295,84	R\$ 3,24	R\$ 149.564,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.467,99	R\$ 152.147,61
5.7	AGETOP	44202	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (RBO) (PAV.URB.)	M2	43.692,88	R\$ 1,71	R\$ 74.715,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.381,97	R\$ 102.147,61
5.8	AGETOP	40300	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	M3KM	199,07	R\$ 0,52	R\$ 103,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.107,06	R\$ 234,67
5.9	AGETOP	40300	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	M3KM	7.175,82	R\$ 3,64	R\$ 26.124,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 522,13	R\$ 26.646,87
5.10	AGETOP	40455	FORNECIMENTO DE C.A.30	T	55,95	R\$ 2,10	R\$ 117,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.216,58	R\$ 117,89
5.11	AGETOP	40480	FORNECIMENTO DE C.A.30	T	143,52	R\$ 2,10	R\$ 301,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.216,58	R\$ 301,58
5.12	AGETOP	44050	FORNECIMENTO DE C.A.30	T	143,52	R\$ 2,10	R\$ 301,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.216,58	R\$ 301,58
5.13	AGETOP	44203	CAPA SELANTE COM F.O. DE-FERRA (RBO) (PAV.URB.)	M2	43.692,88	R\$ 1,00	R\$ 43.692,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.454,93	R\$ 52.147,81
							SUBTOTAL	R\$ 1.308.271,43	R\$ 64.853,04	R\$ 154.690,59	R\$ 1.527.815,06
8	DRENAAGEM SUPERFICIAL - MAE BELA	44450	MEIO FHO SEM SARETA - MFD01 (ACRBO)	M	5.531,29	R\$ 18,32	R\$ 101.333,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.214,44	R\$ 135.547,48
8.1	AGETOP	44450	MEIO FHO SEM SARETA - MFD01 (ACRBO)	M	5.531,29	R\$ 18,32	R\$ 101.333,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.214,44	R\$ 135.547,48
8.2	AGETOP	44455	MEIO FHO COM SARETA - MFD02 (ACRBO)	M	5.566,64	R\$ 35,17	R\$ 206.978,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.683,50	R\$ 262.661,52
							SUBTOTAL	R\$ 307.311,06	R\$ -	R\$ 99.897,94	R\$ 407.209,00

ITEM	REFERENCIA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREVISÃO INICIAL (CONTRATO)			DIFERENÇAS		PREVISÃO FINAL (2º ADITIVO)	
						VALOR UNIT. (CONTRATO) (R\$)	VALOR TOTAL	NEGATIVAS (SUPRESSÃO) (R\$)	POSITIVAS (ACRESCIMO) (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL	
7	SINALIZAÇÃO - MAE BELA			M2	593,00	R\$ 13,55	R\$ 8.035,15	R\$ -	R\$ 1.406,49	696,80	R\$ 9.441,64	
7.1	40815	AGETOP	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA AGRÍCOLA	M2	19,50	R\$ 172,80	R\$ 3.369,60	R\$ -	R\$ 2.164,32	32,03	R\$ 5.533,92	
7.2	40890	AGETOP	SINALIZAÇÃO VERTICAL CIPINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA	M2			R\$ 11.044,75	R\$ -	R\$ 3.570,81		R\$ 14.615,56	
						SUBTOTAL	R\$ 14.323,33	R\$ 9.383,23	R\$ -		R\$ 1.885.608,77	
						VALOR TOTAL SETOR MAE BELA	R\$ 1.690.713,28	R\$ 84.655,43	R\$ 259.560,91		R\$ 1.885.608,77	
8	TERRAPLENAGEM - AVENIDA MAURILIO INACIO			M2	6.134,95	R\$ 0,13	R\$ 797,54	R\$ -	R\$ -	6.134,95	R\$ 797,54	
8.1	44001	AGETOP	LIMPEZA (PAV.URB.)	M2	3.986,97	R\$ 1,93	R\$ 7.694,85	R\$ 5.326,76	R\$ -	1.228,59	R\$ 2.268,09	
8.2	44020	AGETOP	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1º CAT. (PAV.URB.)	M3		R\$ 0,65	R\$ 5.830,94	R\$ 4.036,47	R\$ -	1.794,47	R\$ 1.294,47	
8.3	44021	AGETOP	TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT. - A CAMINHÃO (PAV.URB.)	M3KM	8.970,88	R\$	R\$ 14.323,33	R\$ 9.383,23	R\$ -	2.760,73	R\$ 4.960,10	
						SUBTOTAL	R\$ 14.323,33	R\$ 9.383,23	R\$ -		R\$ 1.085,57	
9	PAVIMENTAÇÃO - AVENIDA MAURILIO INACIO			m2	5.863,66	R\$ 0,31	R\$ 1.817,73	R\$ 732,16	R\$ -	3.501,87	R\$ 1.085,57	
9.1	40300	AGETOP	DESAMANTAMENTO, LIMPEZA E EXPURSO DE JAZIDA	m2	5.863,66	R\$ 0,28	R\$ 1.524,55	R\$ 614,07	R\$ -	3.501,87	R\$ 910,48	
9.2	40305	AGETOP	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	6.134,95	R\$ 1,47	R\$ 9.018,37	R\$ -	R\$ -	6.134,95	R\$ 9.018,37	
9.3	44092	AGETOP	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO (PAV.URB.)	m3	2.311,33	R\$	R\$ 19.438,28	R\$ 7.829,43	R\$ -	1.380,36	R\$ 11.608,85	
9.4	44101	AGETOP	ESC. E CARGA DE MAT. DE JAZ. - CI INDEZENIZAÇÃO (PAV.URB.)	m3	2.311,33	R\$	R\$ 11,53	R\$ 26.649,63	R\$ 13.917,16	R\$ -	12.732,47	
9.5	44150	AGETOP	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.)	m3	37.270,16	R\$ 0,65	R\$ 24.225,60	R\$ 9.757,67	R\$ -	22.258,37	R\$ 14.467,23	
9.6	44102	AGETOP	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	m3	5.466,21	R\$	R\$ 16.608,56	R\$ 4.031,89	R\$ -	5.126,10	R\$ 16.608,56	
9.7	44200	AGETOP	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	5.126,10	R\$ 3,24	R\$ 16.608,56	R\$ 4,40	R\$ -	23,47	R\$ 4.027,49	
9.8	44202	AGETOP	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BO) (PAV.URB.)	m2	23,50	R\$	R\$ 348,13	R\$ 17,68	R\$ -	6,36	R\$ 330,45	
9.9	40530	AGETOP	TRANSPORTE SUPERFICIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	mlm	669,49	R\$ 0,52	R\$ 3.472,88	R\$ 23.930,09	R\$ 6,38	R\$ -	23.823,71	
9.10	44555	AGETOP	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	T	6,56	R\$	R\$ 35.728,05	R\$ 71,38	R\$ -	16,92	R\$ 35.656,66	
9.11	40480	AGETOP	FORNECIMENTO DE CM-30	T	16,95	R\$	R\$ 5.126,10	R\$ -	R\$ -	5.126,10	R\$ 106.862,98	
9.12	40490	AGETOP	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	1,00	R\$	R\$ 169,813,28	R\$ 32.950,33	R\$ -		R\$ 192.763,61	
9.13	44203	AGETOP	CAPA SELANTE COM PÓ-DE-FEDRA (BO) (PAV.URB.)	m2	5.126,10	R\$	R\$ 169,813,28	R\$ 32.950,33	R\$ -		R\$ 192.763,61	
						SUBTOTAL	R\$ 169.813,28	R\$ 32.950,33	R\$ -		R\$ 192.763,61	
10	DRENAGEM SUPERFICIAL - AVENIDA MAURILIO INACIO			M	832,77	R\$ 18,32	R\$ 15.256,34	R\$ -	R\$ -	832,77	R\$ 15.256,34	
10.1	44450	AGETOP	MEIO FIO SEM SARGETA - MFIUD (ACBQ)	M	832,77	R\$ 35,17	R\$ 29.288,52	R\$ -	R\$ -	832,77	R\$ 29.288,52	
10.2	44455	AGETOP	MEIO FIO COM SARGETA - MFIUCZ (ACBQ)	M		R\$	R\$ 44.544,86	R\$ -	R\$ -		R\$ 44.544,86	
						SUBTOTAL	R\$ 44.544,86	R\$ -	R\$ -		R\$ 44.544,86	
11	SINALIZAÇÃO - AVENIDA MAURILIO INACIO			M2	43,38	R\$ 13,55	R\$ 587,79	R\$ -	R\$ -	43,38	R\$ 587,79	
11.1	40815	AGETOP	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA AGRÍCOLA	M2		R\$	R\$ 587,79	R\$ -	R\$ -		R\$ 587,79	
						SUBTOTAL	R\$ 587,79	R\$ -	R\$ -		R\$ 587,79	
						VALOR TOTAL AVENIDA AMAURILIO INACIO	R\$ 229.269,26	R\$ 42.313,56	R\$ -		R\$ 186.955,69	
12	TERRAPLENAGEM - SETOR DOS FUNCIONARIOS			M2	9.449,68	R\$ 0,13	R\$ 1.228,45	R\$ -	R\$ -	9.449,68	R\$ 1.228,45	
12.1	44001	AGETOP	LIMPEZA (PAV.URB.)	M2	4.522,00	R\$ 1,93	R\$ 8.727,46	R\$ 6.903,68	R\$ -	944,97	R\$ 1.823,78	
12.2	44020	AGETOP	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1º CAT. (PAV.URB.)	M3		R\$	R\$ 5.311,18	R\$ 4.359,51	R\$ -	1.771,82	R\$ 1.151,67	
12.3	44021	AGETOP	TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT. - A CAMINHÃO (PAV.URB.)	M3KM	8.478,75	R\$	R\$ 15.467,09	R\$ 11.263,19	R\$ -		R\$ 4.203,90	
						SUBTOTAL	R\$ 15.467,09	R\$ 11.263,19	R\$ -		R\$ 4.203,90	

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	SERVICOS	UNID.	QUANT.	PREVISAO INICIAL (CONTRATO)		DIFERENÇAS		PREVISAO FINAL (CONTINUA)	
						VALOR UNIT. (CONTRATO) (R\$)	VALOR TOTAL	NEGATIVAS (SUPRESSAO)	POSITIVAS (ACRESCIMO)	VALOR UNIT. (CONTINUA)	VALOR TOTAL
13.3											
13.3.1	40300	AGETOP	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGOS DE JAZIDA	m2	9.111,77	R\$ 0,31	R\$ 2.827,64	R\$ 759,70	R\$ -	R\$ 6.661,11	R\$ 2.064,94
13.3.2	40305	AGETOP	ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DO SUBLEITO (PAV. REGULAZAO E COMPACTACAO DO SUBLEITO (PAV. URB))	m2	9.449,68	R\$ 1,47	R\$ 13.891,02	R\$ 637,18	R\$ -	R\$ 9.449,68	R\$ 13.891,02
13.3.3	44052	AGETOP	ESC. E CARGA DE MAT. DE JAZ. - C/ INOXENIZACAO (PAV. URB))	m3	2.908,41	R\$ 8,41	R\$ 24.459,72	R\$ 6.578,57	R\$ -	R\$ 2.126,18	R\$ 17.881,15
13.4	44101	AGETOP	ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA (PAV. URB))	m3	2.908,41	R\$ 11,53	R\$ 33.533,96	R\$ 13.922,10	R\$ -	R\$ 1.700,94	R\$ 19.611,86
13.5	44150	AGETOP	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV. URB))	m3/m	56.713,96	R\$ 0,65	R\$ 36.864,07	R\$ 15.304,63	R\$ -	R\$ 33.168,38	R\$ 21.559,44
13.6	44102	AGETOP	IMPRIMACAO (PAV. URB))	m2	8.599,52	R\$ 0,25	R\$ 2.149,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.599,52	R\$ 2.149,88
13.7	44200	AGETOP	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPO - TSD (BO) (PAV. URB))	m2	8.125,06	R\$ 3,24	R\$ 26.325,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.125,06	R\$ 26.325,19
13.8	44202	AGETOP	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPO - TSD (BO) (PAV. URB))	T	36,98	R\$ 554,97	R\$ 20.544,05	R\$ 12,74	R\$ -	R\$ 37,13	R\$ 20.544,05
13.9	40330	AGETOP	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	m3/m	10,32	R\$ 0,52	R\$ 5,34	R\$ 2,10	R\$ -	R\$ 10,32	R\$ 5,34
13.10	40455	AGETOP	FORNECIMENTO DE C.M.30	T	26,66	R\$ 2.107,85	R\$ 56.195,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,61	R\$ 56.517,14
13.11	40480	AGETOP	FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C	T	26,66	R\$ 1,00	R\$ 26,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,61	R\$ 26,61
13.12	40900	AGETOP	CAPA SELANTE COM PO DE PEDRA (BO) (PAV. URB))	m2	8.125,06	R\$ 1,00	R\$ 8.125,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.125,06	R\$ 8.125,06
13.13	44203	AGETOP	CAPA SELANTE COM PO DE PEDRA (BO) (PAV. URB))	m2	8.125,06	R\$ 1,00	R\$ 8.125,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.125,06	R\$ 8.125,06
14. DRENAJEM SUPERFICIAL - SETOR DOS FUNCIONARIOS											
14.1	44450	AGETOP	MEIO FIO SEM SARETA - MF101 (AC/BO)	M	1.008,22	R\$ 18,32	R\$ 18.470,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.008,22	R\$ 18.470,59
14.2	44455	AGETOP	MEIO FIO COM SARETA - MF102 (AC/BO)	M	1.067,53	R\$ 35,17	R\$ 37.545,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.067,53	R\$ 37.545,03
15. SINALIZACAO - SETOR DOS FUNCIONARIOS											
15.1	40815	AGETOP	SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA REFLETIVA	M2	124,42	R\$ 13,55	R\$ 1.686,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,42	R\$ 1.686,89
15.2	40850	AGETOP	SINALIZACAO VERTICAL C/PIRINTURA ELETROSTATICA SEM-REFLETIVA	M2	4,72	R\$ 172,80	R\$ 815,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,72	R\$ 815,61
16. TERRAPLENAGEM - SAO JOSE											
16.1	44001	AGETOP	LIMPEZA (PAV. URB))	M2	6.592,39	R\$ 0,13	R\$ 909,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.592,39	R\$ 909,01
16.2	44020	AGETOP	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE T. CAT (PAV. URB))	M3	2.081,70	R\$ 1,93	R\$ 4.029,26	R\$ 1.330,20	R\$ -	R\$ 1.308,48	R\$ 2.699,06
16.3	44021	AGETOP	TRANSPORTE DE MAT. DE T. CAT - A CAMINHAO (PAV. URB))	M3/M	1.048,85	R\$ 0,65	R\$ 678,50	R\$ 224,00	R\$ -	R\$ 723,11	R\$ 1.882,69
16.4	44050	AGETOP	COMPACTACAO A 95% DO P.N. (PAV. URB))	M3	723,71	R\$ 2,86	R\$ 2.069,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 723,71	R\$ 2.069,89
16.5	44051	AGETOP	COMPACTACAO A 100% DO P.N. (PAV. URB))	M3	80,41	R\$ 3,15	R\$ 253,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,41	R\$ 253,29
17. PAVIMENTACAO - SAO JOSE											
17.1	40300	AGETOP	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGOS DE JAZIDA	m2	6.714,08	R\$ 0,31	R\$ 2.081,36	R\$ 842,69	R\$ -	R\$ 3.995,71	R\$ 1.038,67
17.2	40305	AGETOP	ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDAS	m2	6.714,08	R\$ 0,26	R\$ 1.742,66	R\$ 706,78	R\$ -	R\$ 3.995,71	R\$ 1.038,67
17.3	44052	AGETOP	REGULAZAO E COMPACTACAO DO SUBLEITO (PAV. URB))	m2	6.992,39	R\$ 1,47	R\$ 10.278,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.992,39	R\$ 10.278,81
17.4	44101	AGETOP	ESC. E CARGA DE MAT. DE JAZ. - C/ INOXENIZACAO (PAV. URB))	m3	2.643,63	R\$ 8,41	R\$ 22.232,92	R\$ 9.001,58	R\$ -	R\$ 1.573,29	R\$ 13.231,34
17.5	44150	AGETOP	ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA (PAV. URB))	m3	2.643,63	R\$ 11,53	R\$ 30.481,05	R\$ 15.969,05	R\$ -	R\$ 1.298,63	R\$ 14.515,00
17.6	44102	AGETOP	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV. URB))	m3/m	54.895,36	R\$ 0,65	R\$ 35.655,98	R\$ 14.436,27	R\$ -	R\$ 32.645,72	R\$ 21.219,71
17.7	44200	AGETOP	IMPRIMACAO (PAV. URB))	m2	6.305,33	R\$ 0,25	R\$ 1.576,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.305,33	R\$ 1.576,33
17.8	44202	AGETOP	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPO - TSD (BO) (PAV. URB))	m2	5.997,45	R\$ 3,24	R\$ 19.302,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.997,45	R\$ 19.302,13
17.9	40530	AGETOP	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	m3/m	27,11	R\$ 171,57	R\$ 4.651,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,11	R\$ 4.651,26
17.10	40455	AGETOP	FORNECIMENTO DE C.M.30	T	7,57	R\$ 3.647,88	R\$ 27.614,45	R\$ 13,15	R\$ -	R\$ 7,57	R\$ 27.601,30
17.11	40480	AGETOP	FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C	T	19,55	R\$ 2.107,85	R\$ 41.208,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,55	R\$ 41.439,45
17.12	40900	AGETOP	CAPA SELANTE COM PO DE PEDRA (BO) (PAV. URB))	m2	5.957,45	R\$ 1,00	R\$ 5.957,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.957,45	R\$ 5.957,45
17.13	44203	AGETOP	CAPA SELANTE COM PO DE PEDRA (BO) (PAV. URB))	m2	5.957,45	R\$ 1,00	R\$ 5.957,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.957,45	R\$ 5.957,45
18. DRENAJEM SUPERFICIAL - SAO JOSE											
18.1	44450	AGETOP	MEIO FIO SEM SARETA - MF101 (AC/BO)	M	739,25	R\$ 18,32	R\$ 13.543,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 739,25	R\$ 13.543,06
18.2	44455	AGETOP	MEIO FIO COM SARETA - MF102 (AC/BO)	M	782,73	R\$ 35,17	R\$ 27.528,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 782,73	R\$ 27.528,61
19. SINALIZACAO - SAO JOSE											
19.1	40815	AGETOP	SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA REFLETIVA	M2	84,62	R\$ 13,55	R\$ 1.146,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 84,62	R\$ 1.146,60
19.2	40850	AGETOP	SINALIZACAO VERTICAL C/PIRINTURA ELETROSTATICA SEM-REFLETIVA	M2	1,1	R\$ 172,80	R\$ 190,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,10	R\$ 190,08
						SUBTOTAL	1.336,68	R\$	-	R\$	1.336,68

Deivid Vieira de Souza
CREA: 21297/D-DF

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREVISÃO INICIAL (CONTRATO)	DIFERENÇAS		PREVISÃO FINAL (Z ADITIVO)
						VALOR UNIT. (CONTRATO JOSE)	VALOR TOTAL	NEGATIVAS (SUPRESSÃO)	POSITIVAS (ACRESCIMO)
VALOR TOTAL SETOR SÃO JOSÉ						R\$ 253.048,10	R\$ 42.529,45	R\$ 250,87	R\$ 210.769,53
SUBTOTAL						R\$ 11.996,93	R\$ 7.010,44	R\$ -	R\$ 899,91
20 TERRAPLENAGEM - STAUJ J VALENTE II									
20.1	44001	AGETOP	LIMPEZA (PAV.URB.)	M2	3.899,13	R\$ 0,13	R\$ 518,58	R\$ -	R\$ 3.999,13
20.2	44020	AGETOP	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1ª CAT (PAV.URB.)	M3	2.172,76	R\$ 1,93	R\$ 4.193,42	R\$ 2.653,62	R\$ 1.539,80
20.3	44021	AGETOP	TRANSPORTE DE MAT. DE 1ª CAT - A CAMINHÃO (PAV.URB.)	M3KM	10.992,21	R\$ 0,65	R\$ 6.984,93	R\$ 4.356,82	R\$ 2.528,11
SUBTOTAL						R\$ 11.996,93	R\$ 7.010,44	R\$ -	R\$ 4.988,48
21 PAVIMENTAÇÃO - STAUJ J VALENTE II									
21.1	40300	AGETOP	DESAFUMAMENTO, LIMPEZA E EXPURGOS DE JAZIDA	m2	3.818,83	R\$ 0,31	R\$ 1.193,83	R\$ 323,92	R\$ 2.773,93
21.2	40305	AGETOP	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	3.818,83	R\$ 0,26	R\$ 992,89	R\$ 271,67	R\$ 2.773,93
21.3	44052	AGETOP	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO (PAV.URB.)	m2	3.989,13	R\$ 1,47	R\$ 5.964,02	R\$ -	R\$ 3.989,13
21.4	44101	AGETOP	ESC. E CARGA DE MAT. DE JAZ. - C/INDENIZAÇÃO (PAV.URB.)	m3	1.235,65	R\$ 8,41	R\$ 10.391,81	R\$ 2.843,38	R\$ 897,55
21.5	44150	AGETOP	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.)	m3	1.235,65	R\$ 11,53	R\$ 14.247,04	R\$ 5.968,00	R\$ 718,04
21.6	44102	AGETOP	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCAHO (PAV.URB.)	m3km	22.859,49	R\$ 0,65	R\$ 14.858,66	R\$ 4.065,58	R\$ 16.604,75
21.7	44200	AGETOP	IMPERMEABILIZAÇÃO (PAV.URB.)	m2	3.989,13	R\$ 0,26	R\$ 892,17	R\$ -	R\$ 892,17
21.8	44202	AGETOP	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) (PAV.URB.)	m2	3.989,13	R\$ 3,24	R\$ 10.872,88	R\$ -	R\$ 3.989,13
21.9	40530	AGETOP	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	T	12,59	R\$ 171,97	R\$ 2.160,06	R\$ -	R\$ 15,36
21.10	40495	AGETOP	TRANSPORTE COMERCIAL DE ACREGADO	M3KM	270,73	R\$ 0,92	R\$ 140,77	R\$ -	R\$ 314,14
21.11	44302	AGETOP	TRANSPORTE LOCAL DE ACREGADO (PAV.URB.)	T	0,00	R\$ 1,35	R\$ 12.804,05	R\$ -	R\$ 4,28
21.12	40480	AGETOP	FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C	T	9,07	R\$ 3,64	R\$ 647,88	R\$ -	R\$ 2.817,77
21.13	40490	AGETOP	FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C	T	9,07	R\$ 2,10	R\$ 19.118,19	R\$ -	R\$ 4.224,64
21.14	44203	AGETOP	CAPA SELANTE COM PO-DE-PEDETA (BC) (PAV.URB.)	m2	3.355,83	R\$ 1,00	R\$ 3.355,83	R\$ -	R\$ 3.355,83
SUBTOTAL						R\$ 96.882,20	R\$ 13.472,55	R\$ 7.653,94	R\$ 91.063,59
22 DRENAGEM SUPERFICIAL - STAUJ J VALENTE II									
22.1	44450	AGETOP	MEIO FIO SEM SARILETA - MFU02 (ACIBO)	M	512,18	R\$ 18,32	R\$ 9.383,13	R\$ -	R\$ 512,18
22.2	44455	AGETOP	MEIO FIO COM SARILETA - MFU02 (ACIBO)	M	512,18	R\$ 35,17	R\$ 18.013,37	R\$ -	R\$ 512,18
SUBTOTAL						R\$ 27.396,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.396,50
23 SINALIZAÇÃO - STAUJ J VALENTE II									
23.1	40819	AGETOP	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA	M2	55,39	R\$ 13,55	R\$ 750,53	R\$ -	R\$ 55,39
23.2	40850	AGETOP	SINALIZAÇÃO VERTICAL CINTURINA ELETROSTATICA SEM-REFLETIVA	M2	4,73	R\$ 172,80	R\$ 817,34	R\$ -	R\$ 4,73
SUBTOTAL						R\$ 1.567,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 750,53
VALOR TOTAL SETOR AUGUSTO J. VALENTE I						R\$ 137.443,50	R\$ 20.482,99	R\$ 7.653,94	R\$ 124.614,45
24 RECAPEAMENTO COM LAMA ASFALTICA - SETOR DOS FUNCIONARIOS									
24.1	44001	AGETOP	LIMPEZA (PAV.URB.)	m2	8.201,29	R\$ 0,13	R\$ 1.066,16	R\$ 1.066,16	R\$ 0,00
24.2	44201	AGETOP	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	8.025,55	R\$ 0,23	R\$ 1.845,87	R\$ 1.845,87	R\$ 0,00
24.3	42406	AGETOP	REMOBILIZACAO DE P.M.F. (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT. BETUM.) (BC)	m3	60,19	R\$ 205,41	R\$ 12.363,62	R\$ 12.363,62	R\$ 0,00
24.4	40894	AGETOP	LAMA ASFALTICA GROSSA (BC/CA)	m2	8.025,55	R\$ 1,84	R\$ 14.767,01	R\$ 14.767,01	R\$ 0,00
24.5	40510	AGETOP	FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C	T	3,21	R\$ 1.924,19	R\$ 6.337,14	R\$ 6.337,14	R\$ 0,00
24.6	40500	AGETOP	FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C	T	9,63	R\$ 1.859,59	R\$ 17.898,22	R\$ 17.898,22	R\$ 0,00
24.7	44300	AGETOP	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	Tkm	12,84	R\$ 34,21	R\$ 439,25	R\$ 439,25	R\$ 0,00
24.8	40530	AGETOP	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	T	12,84	R\$ 171,57	R\$ 2.202,95	R\$ 2.202,95	R\$ 0,00
SUBTOTAL						R\$ 65.520,22	R\$ 65.920,22	R\$ -	R\$ -
25 SINALIZAÇÃO - SETOR DOS FUNCIONARIOS									
25.1	40815	AGETOP	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA	M2	43,20	R\$ 13,55	R\$ 585,36	R\$ 585,36	R\$ 0,00
25.2	40850	AGETOP	SINALIZAÇÃO VERTICAL CINTURINA ELETROSTATICA SEM-REFLETIVA	M2	8,87	R\$ 172,80	R\$ 1.532,73	R\$ 1.532,73	R\$ 0,00
SUBTOTAL						R\$ 2.118,09	R\$ 2.118,09	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL RECAPEAMENTO SETOR DOS FUNCIONARIOS						R\$ 59.038,31	R\$ 59.038,31	R\$ -	R\$ -
26 GALERIA PLUVIAL - ESCAVAÇÃO E REATERRO - MAE BELA									
26.1	45400	AGETOP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 2,00 M	m3	163,69	R\$ 38,46	R\$ 6.282,51	R\$ -	R\$ 7,06
26.2	45405	AGETOP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS DE 2,0 M A 4,0 M	m3	163,73	R\$ 45,99	R\$ 7.513,56	R\$ -	R\$ 163,87
26.3	45415	AGETOP	ESCAVAÇÃO MECANICA EM CASCALHO	m3	2.783,36	R\$ 6,96	R\$ 19.093,84	R\$ -	R\$ 8,59
26.4	45425	AGETOP	ESCAVAÇÃO MECANICA EM SOLO MOLE	m3	163,73	R\$ 16,99	R\$ 2.781,77	R\$ -	R\$ 4,44
26.5	45435	AGETOP	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATORIA	m3	2.161,90	R\$ 7,73	R\$ 16.711,48	R\$ -	R\$ 11.986,96
26.6	45430	AGETOP	REATERRO APLAADO DE VALAS	m3	240,22	R\$ 32,91	R\$ 7.905,64	R\$ -	R\$ 4,30
SUBTOTAL						R\$ 60.301,90	R\$ -	R\$ 20.176,04	R\$ 80.477,97
27 GALERIA PLUVIAL - BOTA FORA - MAE BELA									

Deivid Almeida de Souza
 CREA: 212971D-DF

ITEM	REFERENCIA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREVISÃO INICIAL (CONTRATO)		DIFERENÇAS		PREVISÃO FINAL (2º ADITIVO)	
						VALOR UNIT. (R\$)	CONTRATO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	NEGATIVAS (SUPRESSÃO)	POSITIVAS (ACRESCIMTO)	QUANT.
27.1	40005	AGETOP	CARGA DE ENTULHOS	m3	1.024,22	R\$ 1.14	R\$ 1.14	R\$ -	R\$ 75,71	R\$ 1.090,64	R\$ 1.243,32
27.2	40006	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHOS	m3xkm	1.024,22	R\$ 0,96	R\$ 983,25	R\$ -	R\$ 63,76	R\$ 1.047,01	R\$ 1.047,01
											R\$ 2.290,33
28 GALERIA PLUVIAL - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBOS - MAE BELA											
28.1	45440	AGETOP	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M (AC)	m	72,00	R\$ 85,87	R\$ 6.182,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,00	R\$ 6.182,64
28.2	45445	AGETOP	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC)	m	0,00	R\$ 129,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.418,88	R\$ 88,00	R\$ 11.418,88
28.3	45450	AGETOP	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC)	m	74,44	R\$ 216,10	R\$ 16.086,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 74,44	R\$ 16.086,48
28.4	45460	AGETOP	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M (AC)	m	29,00	R\$ 442,10	R\$ 12.820,90	R\$ -	R\$ 53.052,00	R\$ 149,00	R\$ 65.872,90
28.5	45465	AGETOP	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M (AC)	m	138,03	R\$ 618,99	R\$ 86.058,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 139,03	R\$ 86.058,17
											R\$ 185.619,07
30 GALERIA PLUVIAL - POÇO DE VISITA - MAE BELA											
30.1	45510	AGETOP	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,20 M PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	und	0,00	R\$ 3.762,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.524,60	R\$ 2,00	R\$ 7.524,60
30.3	45520	AGETOP	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,50 M PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	und	2,00	R\$ 4.642,76	R\$ 9.285,52	R\$ -	R\$ 4.642,76	R\$ 3,00	R\$ 13.928,28
											R\$ 21.452,88
31 GALERIA PLUVIAL - SERVIÇOS DIVERSOS - MAE BELA											
31.1	45530	AGETOP	TRAMANE PARA POÇO DE VISITA INCLUSIVE TAMPAO E ANEL (AC/BC)	m	4,43	R\$ 809,99	R\$ 3.588,25	R\$ -	R\$ 2.486,67	R\$ 7,50	R\$ 6.074,92
31.2	45535	AGETOP	BOCA DE L.OBRO, ALTURA MEDIA DE 1,30 M (AC/BC)	und	52,00	R\$ 780,05	R\$ 40.562,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,00	R\$ 32.782,10
31.3	45545	AGETOP	DRENO DE TUBO PEAO 100MM (0,5X0,4M) (GAP) (AC/BC)	m	2,84	R\$ 46,14	R\$ 131,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,84	R\$ 131,03
31.4	45580	AGETOP	LASTRO DE BRITA (GAP) (BC)	m3	33,48	R\$ 80,96	R\$ 2.710,54	R\$ -	R\$ 6.679,20	R\$ 115,96	R\$ 9.389,74
31.5	45585	AGETOP	LASTRO DE PEDRA MARRAOLA (GAP)	m3	394,99	R\$ 138,64	R\$ 53.375,01	R\$ -	R\$ 225,97	R\$ 386,62	R\$ 53.600,99
31.6	45595	AGETOP	ESCORAMENTO DE ESCONTOINHO EM VALAS (ESPAÇ. 1,80 M)	m2	124,46	R\$ 21,72	R\$ 15.725,27	R\$ -	R\$ 4.060,33	R\$ 911,40	R\$ 19.795,60
											R\$ 121.784,38
32 GALERIA PLUVIAL - SERVIÇOS DIVERSOS - MAE BELA											
32.1	42305	AGETOP	GABIOES (0,5 M)	m3	65,65	R\$ 461,06	R\$ 30.268,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 65,65	R\$ 30.268,58
32.2	42310	AGETOP	COLCHÕES RENO (0,3 M)	m2	21,10	R\$ 516,39	R\$ 10.895,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,10	R\$ 10.895,52
32.3	43131	AGETOP	CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO (AC/BC)	m3	2,06	R\$ 463,49	R\$ 954,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,06	R\$ 954,18
											R\$ 42.119,18
VALOR TOTAL DRENAGEM SETOR MAE BELA						R\$ 351.109,25	R\$ 7.800,50	R\$ 110.407,92	R\$ 453.715,71		
33 GALERIA PLUVIAL - ESCAVACAO E REATERRO - SETOR DOS FUNCIONARIOS											
33.1	45400	AGETOP	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS ATE 2,00 M	m3	141,07	R\$ 38,46	R\$ 5.425,55	R\$ -	R\$ 3.357,19	R\$ 228,36	R\$ 8.782,74
33.2	45405	AGETOP	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS DE 2,00 M A 4,0 M	m3	141,07	R\$ 45,89	R\$ 6.473,70	R\$ -	R\$ 4.640,88	R\$ 242,20	R\$ 11.114,58
33.3	45415	AGETOP	ESCAVACAO MECANICA EM CASCALHO	m3	2.398,21	R\$ 6,86	R\$ 16.451,72	R\$ -	R\$ 26.272,46	R\$ 6.228,01	R\$ 42.724,18
33.4	45425	AGETOP	ESCAVACAO MECANICA EM SOLO MOLE	m3	141,07	R\$ 16,99	R\$ 2.386,77	R\$ -	R\$ 1.365,50	R\$ 221,44	R\$ 3.762,27
33.5	45435	AGETOP	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTACAO VIBRATORIA	m3	1.784,22	R\$ 7,73	R\$ 13.782,02	R\$ -	R\$ 32.359,70	R\$ 5.970,47	R\$ 46.151,72
33.6	45430	AGETOP	REATERRO APLIADO DE VALAS	m3	198,25	R\$ 32,91	R\$ 6.524,40	R\$ -	R\$ 4.911,41	R\$ 347,49	R\$ 11.435,81
											R\$ 72.907,14
34 GALERIA PLUVIAL - BOTA FORA - SETOR DOS FUNCIONARIOS						R\$ 1,14	R\$ 1.243,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.090,64	R\$ 1.243,32
34.1	40005	AGETOP	CARGA DE ENTULHOS	m3	1.090,64	R\$ 0,96	R\$ 1.047,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.090,64	R\$ 1.047,01
34.2	40006	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHOS	m3xkm	1.090,64	R\$ 2,00	R\$ 2.290,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.090,64	R\$ 2.290,33
											R\$ 2.290,33
35 GALERIA PLUVIAL - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBOS - SETOR DOS FUNCIONARIOS											
35.1	45440	AGETOP	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M (AC)	m	180,00	R\$ 85,87	R\$ 15.456,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,00	R\$ 15.456,60
35.2	45445	AGETOP	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC)	m	60,00	R\$ 129,76	R\$ 7.785,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ 7.785,60
35.3	45450	AGETOP	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC)	m	124,02	R\$ 216,10	R\$ 26.800,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,02	R\$ 26.800,72
35.4	45455	AGETOP	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC)	m	132,41	R\$ 313,83	R\$ 41.554,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 132,41	R\$ 41.554,23
35.5	45460	AGETOP	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M (AC)	m	298,58	R\$ 442,10	R\$ 132.002,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 298,58	R\$ 132.002,21
35.6	45465	AGETOP	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M (AC)	m	70,00	R\$ 618,99	R\$ 43.329,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,00	R\$ 43.329,30
											R\$ 266.928,66



ITEM	REFERENCIA	CODIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREVISÃO INICIAL (CONTRATO)		DIFERENÇAS		PREVISÃO FINAL (CONTRATO)
						VALOR UNIT. (CONTRATO) (R\$)	VALOR TOTAL	NEGATIVAS (SUPRESSÃO)	POSITIVAS (ACRESCIMO)	
37 GALERIA PLUVIAL - POÇO DE VISITA - SETOR DOS FUNCIONÁRIOS										
37.1	45490	AGETOP	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M. PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (ACBRC)	und	2,00	R\$ 2.508,91	R\$ 5.017,82	R\$ -	R\$ -	2,00
37.3	45500	AGETOP	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M. PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (ACBRC)	und	3,00	R\$ 2.901,27	R\$ 8.703,81	R\$ -	R\$ -	3,00
37.5	45510	AGETOP	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,20 M. PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (ACBRC)	und	6,00	R\$ 3.782,30	R\$ 22.573,80	R\$ -	R\$ -	6,00
37.7	45520	AGETOP	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,50 M. PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (ACBRC)	und	1,00	R\$ 4.642,76	R\$ 4.642,76	R\$ -	R\$ -	1,00
			SUBTOTAL			40.538,19				40.538,19
38 GALERIA PLUVIAL - SERVIÇOS DIVERSOS - SETOR DOS FUNCIONÁRIOS										
38.1	45535	AGETOP	BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (ACBRC)	und	57,00	R\$ 780,05	R\$ 44.462,85	R\$ -	R\$ -	57,00
38.2	45530	AGETOP	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA INCLUSIVE TAMPAO E ANEL (ACBRC)	m	0,00	R\$ 809,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	14.417,82
38.3	45580	AGETOP	LUSTRO DE BRITA(GAP) (BQ)	m3	0,00	R\$ 80,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	18,34
38.4	45585	AGETOP	LUSTRO DE PEDRA MARRONADA (GAP)	m3	0,00	R\$ 138,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10.170,63
38.5	45545	AGETOP	DRENO DE TUBO PEAD 100MM (0,5X0,5M) (GAP) (ACBRC)	m	6,85	R\$ 46,14	R\$ 316,05	R\$ -	R\$ -	6,85
			SUBTOTAL			44.278,90				26.073,26
39 GALERIA PLUVIAL - SERVIÇOS DIVERSOS - SETOR DOS FUNCIONÁRIOS										
39.1	42805	AGETOP	GABOES (0,5 M)	m3	65,65	R\$ 461,06	R\$ 30.268,56	R\$ -	R\$ -	65,65
39.2	42810	AGETOP	COLCHES FECHO (0,3 M)	m2	21,0	R\$ 516,39	R\$ 10.895,62	R\$ -	R\$ -	21,0
39.3	45131	AGETOP	CONCRETO FCK=C-30 MPA COM ADITIVO (ACBRC)	m3	2,96	R\$ 463,49	R\$ 954,78	R\$ -	R\$ -	2,96
			SUBTOTAL			42.119,18				42.119,18
VALOR TOTAL DRENAGEM SETOR DOS FUNCIONÁRIOS						R\$ 448.119,42	R\$ 448.119,42	R\$ -	R\$ 98.990,39	R\$ 547.099,81
40 TERRAPLENAGEM - UALE BELA										
40.1	40005	AGETOP	CARGA DE ENTULHOS	m3		R\$ 1,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5.834,12
40.2	40006	AGETOP	TRANSPORTE LOCAL DE ENTULHOS	m3km		R\$ 0,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	6.878,12
40.3	44300	AGETOP	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV/URB)	Tckm	0,00	R\$ 2,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
40.4	44302	AGETOP	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV/URB)	M3km	0,00	R\$ 1,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	12.712,24
			SUBTOTAL			1,14				699,38
41 TERRAPLENAGEM - AVENIDA MARQUILIANO										
41.1	40005	AGETOP	CARGA DE ENTULHOS	m3	0,00	R\$ 0,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.004,29
41.2	40006	AGETOP	TRANSPORTE LOCAL DE ENTULHOS	m3km	0,00	R\$ 1,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
41.3	44302	AGETOP	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV/URB)	Tckm	0,00	R\$ 2,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
41.4	44300	AGETOP	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV/URB)	Tckm	0,00	R\$ 2,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.759,48
			SUBTOTAL			1,14				2.154,82
42 TERRAPLENAGEM - FUNÇONÁRIOS										
42.1	40005	AGETOP	CARGA DE ENTULHOS	m3		R\$ 0,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.834,90
42.2	40006	AGETOP	TRANSPORTE LOCAL DE ENTULHOS	m3km		R\$ 2,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
42.3	44300	AGETOP	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV/URB)	Tckm	0,00	R\$ 1,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
42.4	44302	AGETOP	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV/URB)	M3km	0,00	R\$ 1,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4.876,02
			SUBTOTAL			1,14				1.594,26
43 TERRAPLENAGEM - SAO JOSE										
43.1	40005	AGETOP	CARGA DE ENTULHOS	m3	0,00	R\$ 0,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.594,26
43.2	40006	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHOS	m3km	0,00	R\$ 1,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	537,01
			SUBTOTAL			0,96				1.594,26

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREVISÃO INICIAL (CONTRATO)		DIFERENÇAS		PREVISÃO FINAL (2º ADITIVO)	
						VALOR UNIT. CONTRATADO (R\$)	VALOR TOTAL	NEGATIVAS (SUPRESSÃO)	POSITIVAS (ACRESCIMENTO)	QUANT.	VALOR TOTAL
43.3	44300	AGETOP	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	Tckm	0,00	R\$ 2,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
43.4	44302	AGETOP	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV.URB.)	M3KM	0,00	R\$ 1,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
						SUBTOTAL		R\$ 2.131,27		R\$ 2.131,27	
						SUBTOTAL		R\$ 909,52		R\$ 909,52	
44	TERRA PLENAGEM - STAVUG 1 VALENTE II										
44.1	40005	AGETOP	CARGA DE ENTULHOS	m³	0,00	R\$ 1,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	797,83	R\$ 2.987,06
44.2	40006	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHOS	m³xkm	0,00	R\$ 0,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3.111,52	R\$ 2.987,06
44.3	44300	AGETOP	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	Tckm	0,00	R\$ 2,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
						SUBTOTAL		R\$ 3.996,58		R\$ 3.996,58	
						SUBTOTAL		R\$ 4.629,32		R\$ 4.629,32	
45	GALERIA PLUVIAL - MAE BEIA										
45.1	45525	AGETOP	ACRESCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 1,50 M (A/C)	m	0,00	R\$ 2.204,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,10	R\$ 3.418,70
45.2	45515	AGETOP	ACRESCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 1,20 M (A/C)	m	0,00	R\$ 1.899,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,80	R\$ 71.018,64
45.3	40454	AGETOP	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	Tckm	0,00	R\$ 0,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	215.208,00	R\$ 79.066,66
						SUBTOTAL		R\$ 93.608,63		R\$ 93.608,63	
46	GALERIA PLUVIAL - TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS - SETOR DOS FUNCIONARIOS										
46.1	40454	AGETOP	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	Tckm	0,00	R\$ 0,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,80	R\$ 966,69
46.2	45495	AGETOP	ACRESCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,80 M (A/C)	m	0,00	R\$ 1.208,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,50	R\$ 2.018,83
46.3	45505	AGETOP	ACRESCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M (A/C)	m	0,00	R\$ 1.345,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3,00	R\$ 5.697,84
46.4	45515	AGETOP	ACRESCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 1,20 M (A/C)	m	0,00	R\$ 1.899,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 2.304,02
46.5	45525	AGETOP	ACRESCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,50 M (A/C)	m	0,00	R\$ 2.304,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 104.596,01
46.6	COMP. 001	COMP.	GRELHA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL	UND	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 104.596,01
						SUBTOTAL		R\$ 209.038,27		R\$ 209.038,27	
						VALOR TOTAL 2º ADITIVO		R\$ 3.697.638,60		R\$ 4.068.568,45	
						TOTAL GERAL		R\$ 305.310,45		R\$ 686.240,26	

VALOR INICIAL DO CONTRATO R\$ 3.687.638,60
 VALOR DA PREVISÃO FINAL DO CONTRATO R\$ 4.068.568,45
 REFLEJO FINANCEIRO DO ADITIVO R\$ 686.240,26
 VALOR DO ADITIVO R\$ 380.929,85
 PERCENTUAL DO ADITIVO 18,61%